

までメールにて連絡し、後日、清水建設様、NEC 様へ連携する。

今後のスケジュールは、本日の意見集約、問題点の整理／対応等の検討に応じて決める。

議題2, 地域開発関係、他

- (1) 豊洲五丁目解体工事の進捗報告、及び新築工事の件（アクロバットアームズ(株)／小山）
大和ハウスが建設業法に基づく監督処分を受け、営業活動の一部を停止、自粛している都合上、工事の状況について小山会長より代理で報告。
 - ・ 12/15 に解体工事が完了予定だったが、地中障害物発生のため、12/23 まで工期延期となった。13日月曜日、工事説明範囲を対象に、この旨のお知らせを各戸配布する。
 - ・ ブレーカー作業については、基本的に一時間以上連続させない等、配慮する。
 - ・ 新築工事について：施工会社が決まった。(株)神田エンジニアリング。
着工は来年1／6。
 - ・ 先月の景観検討会議に関する資料はいただいている。この中には五丁目として要望した内容も記載されている。現在議事録の校正直し中なので、すべて揃った時点で配布する。

- (2) 寿和企画解体工事について（サンソニック(株)）
大坪様、小島様より、告知文の紹介と工事スケジュールの報告。すでに内装解体作業が終わっている旨、写真を交えて報告。
年末年始のスケジュール：～12/29 で仕事納め、1/4～仕事始めとすることで了解した。

- (3) 下水道局工事報告（東京都下水道局、日工建設株式会社）現場代理人 松田 高
東京都下水道局より、下水道管のリニューアル工事を実施する旨の説明。年内は調査で、年明けより本格的な工事となる。工事はR4／9月までを予定。五丁目各所で順次工事が行われる。また適宜工事案内の配布、本会への進捗報告が行われる。その他、調整が必要となる場合は各管理組合と個別調整をする。

- (4) 東電工事進捗報告（TPG 五十嵐）
ミライト横の老朽化電柱工事について、12月19、20日の夜間復旧工事にて完了する。

- (5) 東雲水門管理棟ほか解体工事の進捗報告（港湾局：荒川、大矢）
アスベスト除去は完了し、測定結果に問題はないとのこと。結果は工事現場に掲示されている。メイン工事となる建物の解体は12月で終了予定。
年末年始のスケジュール：～12/24 で仕事納め、1/6～仕事始め。

議題3, 地域活動関係

- (1) 都市マス追加WSについて（地下鉄8号線）
一般からの参加者（10名弱）では商友会のメンバーが多かった印象。ワークショップの内容としては、どんなレベルのディスカッションをすべきか分からず、少々困惑した。一方で芝

浦工業大学の3名の教授から、それぞれ現在取り組んでおられる街づくり活動について、丁寧な説明が行われた。今後4丁目の街づくりに向けた協議会が作られ、今回のWSはその地ならしの一つではないか、というのが小山の感想。

なお、五丁目の意見も含め、各メンバーからの意見については次回共有されるとのこと。

(2) 防犯パトロール (12月2日)

11月は人数が集まらず中止となったが、12/2は実施した。参加者は5名。

次回1月は、1/13に実施。当番を設定しているが、これは実施可能な最低人数であり、可能な方はもっと積極的に参加してほしいと周知があった。

議題4, 自治会運営関係

(1) 歳末たすけあい運動について：募金期間12月1日～31日

(2) 入出金状況：確認失念！今月度の出入りはほとんどない。FAXの定期引落のみ。

(3) きれまち運動のポスターを配布します。

議題5, 活動報告

11/15	サンソニック大坪氏来訪	12/03	水道局来訪
11/25	NBF各所長来訪	12/07	下水道局来訪
11/29	清水建設/NEC来訪	12/08	IHI/鹿島建設来訪

次回開催 通常会議 1月8日(土) 10:00 ZOOM会議

以上